

**КОНТРОЛЬНЫЙ ЗАМЕР НАГР. ДЮК по ПС «Шкляевская» за 19 июня 2013 г.**

Часы суток	Ввод Т-1	Ввод Т-2	Фидер № 3	Фидер № 4	Фидер № 5	Фидер № 6	Фидер № 7	Фидер № 8	Фидер № 13	Фидер № 14	Фидер № 15	Фидер № 16	Фидер № 17	ТСН № 1	ТСН № 2 (откл.)	V (кВ)	Полож. РПН
0-1	660,0	981,0	20,0	474,0	103,2	22,4	356,8	327,2	98,4	102,4	59,2	54,0	21,6	4,188	0,000	10,3	4
1-2	540,0	912,0	38,4	457,2	98,4	22,4	252,4	284,8	76,8	97,6	61,6	54,0	10,8	2,352	0,000	10,3	4
2-3	528,0	999,0	31,2	560,4	99,2	22,4	256,0	275,2	73,6	86,4	60,0	53,4	9,0	1,860	0,000	10,3	4
3-4	519,0	918,0	28,8	523,2	95,2	15,2	250,4	268,8	72,0	61,6	60,8	52,8	8,4	1,860	0,000	10,3	4
4-5	501,0	897,0	39,2	529,2	92,0	6,4	230,8	240,0	73,6	60,0	58,4	53,4	8,4	1,248	0,000	10,3	4
5-6	498,0	1029,0	29,6	501,6	91,2	5,6	234,0	404,0	75,2	67,2	59,2	53,4	9,0	0,912	0,000	10,3	4
6-7	612,0	1074,0	26,4	447,6	104,0	6,4	316,8	472,8	93,6	85,6	61,6	59,4	8,4	0,912	0,000	10,2	4
7-8	852,0	1332,0	20,0	598,8	183,2	14,4	383,2	555,2	127,2	101,6	68,0	63,0	72,0	1,524	0,000	10,2	4
8-9	1143,0	1542,0	64,0	766,8	243,2	27,2	460,4	584,8	170,4	99,2	80,0	65,4	127,2	1,500	0,000	10,2	4
9-10	1224,0	1482,0	61,6	860,4	251,2	28,8	475,6	425,6	199,2	99,2	110,4	69,0	126,6	1,152	0,000	10,2	4
10-11	1173,0	1521,0	52,8	849,6	241,6	29,6	455,6	477,6	188,8	96,8	116,0	67,8	118,2	0,816	0,000	10,2	4
11-12	1158,0	1527,0	55,2	818,4	237,6	28,8	471,2	510,4	190,4	104,8	94,4	67,2	111,0	0,756	0,000	10,2	4
12-13	1230,0	1524,0	58,4	832,8	260,0	27,2	528,0	495,2	184,8	104,8	77,6	64,2	124,8	1,896	0,000	10,2	4
13-14	1284,0	1446,0	70,4	769,2	275,2	30,4	545,2	468,8	177,6	111,2	81,6	68,4	138,0	1,188	0,000	10,2	4
14-15	1224,0	1410,0	49,6	720,0	248,8	31,2	504,8	474,4	180,0	116,8	104,8	67,2	133,2	0,984	0,000	10,2	4
15-16	1215,0	1221,0	66,4	538,8	201,6	29,6	532,8	462,4	180,0	123,2	121,6	67,2	115,8	1,116	0,000	10,2	4
16-17	1152,0	1209,0	57,6	519,6	156,8	24,8	563,2	467,2	172,0	132,0	92,0	67,2	112,2	1,008	0,000	10,2	4
17-18	1113,0	1245,0	47,2	517,2	142,4	16,0	555,6	504,8	152,0	141,6	115,2	65,4	100,8	0,996	0,000	10,2	4
18-19	1056,0	1224,0	37,6	518,4	136,8	10,4	565,6	496,0	140,8	130,4	80,0	70,8	97,8	1,092	0,000	10,2	4
19-20	1038,0	1188,0	18,4	504,0	137,6	9,6	573,6	484,0	133,6	119,2	76,8	72,6	97,8	1,536	0,000	10,2	4
20-21	1023,0	1137,0	19,2	457,2	117,6	8,0	608,8	495,2	132,8	121,6	72,0	54,6	75,6	1,056	0,000	10,2	4
21-22	1059,0	1233,0	40,0	520,8	116,8	5,6	632,4	517,6	132,8	132,0	68,8	54,6	69,0	0,996	0,000	10,2	4
22-23	930,0	1227,0	20,8	534,0	124,8	16,0	551,6	496,0	123,2	128,8	62,4	54,6	48,6	1,668	0,000	10,3	4
23-24	822,0	1137,0	35,2	520,8	115,2	21,6	462,0	430,4	104,8	112,8	61,6	55,2	44,4	1,980	0,000	10,3	4

Мощность конденсаторных установок составляет 1280 кВАр, работающих в автоматическом режиме. Синхронные двигатели отсутствуют.  
**Нечетные № фидеров 10 кВ относятся к 1 сш, четные – к 2 сш.**

Главный энергетик ЗАО «Промуправление»



/ Бычков А.В./

Нагрузки на присоединениях, подключенных под АЧР и ЧАПВ,  
в день контрольного замера 19 июня 2013 г. по ПС «Шкляевская» 110/10 кВ.

Наименование присоединения	Уставки ГЦ, СЕК						Нагрузка КВт			
	АЧР - 1		АЧР - 2		ЧАПВ		2-00	8-00	10-00	21-00
	ГЦ	СЕК	ГЦ	СЕК	ГЦ	СЕК				
Фидер 3 введено							38,4	20,0	61,6	19,2
Фидер 4 введено							457,2	598,8	860,4	457,2
Фидер 5 введено							98,4	183,2	251,2	117,6
Фидер 6 введено	48.1	0.3	48.9	30	49.7	65	22,4	14,4	28,8	8,0
Фидер 7 введено							252,4	383,2	475,6	608,8
Фидер 8 введено							284,8	555,2	425,6	495,2
Фидер 13 введено							76,8	127,2	199,2	132,8
Фидер 14 введено							97,6	101,6	99,2	121,6
Фидер 15 введено							61,6	68,0	110,4	72,0
Фидер 16 введено							54,0	63,0	69,0	54,6
Фидер 17 введено							10,8	72,0	126,6	75,6

На ПС установлен 1 комплект АЧР на реле РЧ-1 и РЧ-2.

Главный энергетик ЗАО «Промуправление»

А.В.Бычков