

КОНТРОЛЬНЫЙ ЗАМЕР НАГР' ДК по ПС «Шкляевская» за 18 декабря 2013 г

кВт

Часы суток	Ввод Т-1	Ввод Т-2	Фидер № 3	Фидер № 4	Фидер № 5	Фидер № 6	Фидер № 7	Фидер № 8	Фидер № 13	Фидер № 14	Фидер № 15	Фидер № 16	Фидер № 17	ТСН № 2	ТСН № 1	V (кВ)	Полож. РПН
0-1	3723	0	77	507	212	0	1214	966	271	267	156	0	61	0	18	10,3	4
1-2	3645	0	78	499	213	0	1169	941	263	282	148	0	61	0	18	10,3	4
2-3	3582	0	76	508	215	0	1176	877	251	278	148	0	61	0	18	10,3	4 10950
3-4	3501	0	78	514	212	0	1134	845	251	274	146	0	53	0	18	10,3	4
4-5	3579	0	78	510	213	0	1170	914	244	267	143	0	49	0	18	10,3	4
5-6	3699	0	76	500	213	0	1210	992	251	268	147	0	48	0	18	10,3	4
6-7	4017	0	78	488	220	0	1374	1056	276	324	156	0	55	0	18	10,2	4 25746
7-8	4434	0	81	596	314	0	1421	1095	306	334	178	0	120	0	18	10,2	4
8-9	4728	0	108	717	328	0	1481	1040	350	360	192	0	165	0	18	10,2	4
9-10	4596	0	124	673	331	0	1452	1003	360	304	185	0	175	0	18	10,2	4
10-11	4482	0	119	648	325	0	1378	956	371	293	223	0	181	0	17	10,2	4 43985
11-12	4281	0	112	565	302	0	1352	948	360	280	202	0	176	0	17	10,2	4
12-13	4203	0	102	673	302	0	1320	862	352	253	154	0	193	0	17	10,2	4
13-14	4332	0	95	686	287	0	1323	972	359	259	173	0	193	0	18	10,2	4
14-15	4368	0	90	626	293	0	1389	979	348	260	204	0	190	0	18	10,2	4 61169
15-16	4104	0	85	403	276	0	1378	986	341	261	201	0	187	0	18	10,2	4
16-17	4110	0	88	361	243	0	1436	991	333	329	184	0	152	0	19	10,2	4
17-18	4142	0	80	367	224	0	1445	1028	317	376	168	0	143	0	19	10,2	4
18-19	4281	0	79	370	216	0	1481	1128	316	376	196	0	128	0	19	10,2	4 77806
19-20	4203	0	72	357	218	0	1510	1097	319	387	162	0	114	0	20	10,2	4
20-21	4140	0	70	321	220	0	1485	1064	308	391	164	0	129	0	19	10,2	4
21-22	4073	0	72	352	220	0	1434	1040	307	381	164	0	119	0	19	10,2	4
22-23	3846	0	71	354	213	0	1330	994	276	350	151	0	113	0	19	10,3	4
23-24	3561	0	71	346	213	0	1234	886	256	324	150	0	90	0	19	10,3	4 87728

Мощность конденсаторных установок составляет 1280 кВАр, работающих в автоматическом режиме. Синхронные двигатели отсутствуют.

Нечетные № фидеров 10 кВ относятся к 1 см, четные – к 2 см.

Главный энергетик ЗАО «Промуправление»

/ Бычков А.В./

Нагрузки на присоединениях подключенных под АЧР и ЧАПБ
в день контрольного замера 18 декабря 2013 г. по ПС «Шкляевская» 110/10 кВ.

Наименование присоединения	Уставки ГЦ, СЕК						ЧАПБ				Нагрузка КВт			
	АЧР - 1		АЧР - 2		ЧАПБ		Нагрузка КВт							
	ГЦ	СЕК	ГЦ	СЕК	ГЦ	СЕК	2-00	8-00	17-00	18-00				
Фидер 3 введено							78	81	88	80				
Фидер 4 введено							507	596	361	367				
Фидер 5 введено							213	314	243	224				
Фидер 6 введено	48.1	0.3	48.9	30	49,7	65	0	0	0	0				
Фидер 7 введено							11169	1321	1436	1445				
Фидер 8 введено							941	1095	991	1028				
Фидер 13 введено							263	306	333	317				
Фидер 14 введено							282	334	329	376				
Фидер 15 введено							148	178	184	168				
Фидер 16 введено							0	0	0	0				
Фидер 17 введено							61	120	152	143				

На ПС установлен 1 комплект АЧР на реле РЧ-1 и РЧ-2.

Главный энергетик ЗАО «Промуправление»

А.В.Бычков